



COMUNE DI SALMOUR

C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. Fax
0172-649.127

salmour@reteunitaria.piemonte.it



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEI SOTTOSERVIZI
DEL CENTRO STORICO. CUP: F94E13001850001 – CIG: 5836406298**

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 158 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/10 n. 207)

*Impresa appaltatrice: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L., strada Benne n.2/A, 12038 Savigliano (CN)
Contratto in data 20/11/2014 rep. n. 680 reg.to a Savigliano in data 01/12/2014 al n. 66
Importo dei lavori € 568.496,08 al netto del ribasso d'asta del 4,13%
Oneri per la sicurezza: € 17.250,00*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattordici** del mese di **maggio** in Salmour, il sottoscritto dott. Giuseppe Francesco Tocci, responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 158 comma 2 del D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 11/05/2015;

RITENUTO di procedere alla sospensione dei lavori ex art. 158 c.2 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la necessità di eseguire i lavori complementari di realizzazione dell'impianto di adduzione del gas a servizio del concentrico;

con l'intervento del direttore dei lavori di contratto Battistino Arch. Bruno e dell'Impresa ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi **siano sospesi a decorrere dalla data odierna** sino a nuovo ordine di servizio di ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone all'Impresa Asfalti Savigliano s.r.l., durante il permanere della sospensione, di eseguire regolari visite al cantiere ad intervalli settimanali, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.


Salmour, lì 14/05/2015

Il responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Francesco Tocci

L'appaltatore: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Il direttore dei lavori: Arch. Bruno Battistino

ASFALTI SAVIGLIANO s.r.l.
Strada Benna, 2/A
12038 SAVIGLIANO (CN)
P. IVA: 00581570041



Bruno Battistino
ARCHITETTO
COSTANZA