



COMUNE DI SALMOUR

C.A.P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. Fax
0172-649.127

salmour@reteunitaria.piemonte.it



**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE E DEI SOTTOSERVIZI
DEL CENTRO STORICO. CUP: F94E13001850001 – CIG: 5836406298**

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art. 158 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 05/10/10 n. 207)

*Impresa appaltatrice: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L., strada Benne n.2/A, 12038 Savigliano (CN)
Contratto in data 20/11/2014 rep. n. 680 reg.to a Savigliano il 01/12/2014 al n.66 serie 1T
Importo di contratto € 568.496,08 al netto del ribasso d'asta del 4,13%
Oneri per la sicurezza: € 17.250,00*

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **giugno** in Salmour, il sottoscritto Arch. Battistino Bruno, direttore dei lavori architettonici,

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 02/10/2014;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 25/11/2014;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 02/03/2015;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 14/05/2015;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 15/06/2015;

RITENUTO di sospendere i lavori per la redazione ed approvazione di perizia di variante;

con l'intervento dell'Impresa **ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.** ha compilato il presente verbale, col quale viene stabilito che i lavori di che trattasi **siano sospesi a decorrere dalla data odierna** sino a nuovo ordine di servizio di ripresa dei lavori.

Con il presente verbale si dispone all'Impresa Asfalti Savigliano s.r.l., durante il permanere della sospensione, di eseguire regolari visite al cantiere ad intervalli settimanali, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

Salmour, li 22/06/2015

Il direttore dei lavori architettonici : Arch. Bruno Battistino

L'appaltatore: ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L.

Il responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Francesco Tocci

Il coordinatore per la sicurezza: Arch. Massimo Costamagna

ASFALTI SAVIGLIANO srl

Strada Senna 7/A

12038 SAVIGLIANO (CN)

P. IVA: 00581570041

